



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด อบต.บุงคล้า
โทร. 0-5670-5617 ต่อ 11
โทรสาร 0-5670-5618
www.bungkla.go.th

email : saraband_06670310@dla.go.th

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ระบบประปา และขยายเขตไฟฟ้า	เคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
		อุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๓.๖๑	๑,๒๗๑,๐๖๖	๒.๐๙	กองช่าง
		การพาณิชย์	๑	๓๓.๓๓	๓๘,๖๐๐	๐.๕๗	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๔	๔.๒๖	๑,๓๐๙,๖๖๖	๑.๘๗	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรปลอดภัยและสร้างอาชีพเสริม โดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑๐๐	๑๐๙,๙๓๐	๙๑.๖๑	สำนักปลัด
		การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
		การเกษตร	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๓	๙๒.๘๖	๑๐๙,๙๓๐	๑.๐๖	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศึกษา	๕	๔๕.๔๕	๓,๒๔๒,๙๐๐	๘๔.๐๑	กองการศึกษา
		การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๕๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๕๖.๙๖	กองการศึกษา
		อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๔๓	๑.๑๕	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๑๖	๔๔.๔๔	๓,๖๕๐,๙๐๐.๔๓	๖๙.๘๗	๒ กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	สาธารณสุข	๓	๖๐.๐๐	๔๖๗,๗๖๐	๙๒.๖๓	สำนักปลัด
		เคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
		การเกษตร	๒	๔.๘๘	๔๑,๓๕๐	๐.๒๘	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๕	๑๐.๔๒	๕๐๙,๑๑๐	๒.๘๑	๒ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคม	๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความปลอดภัยในชุมชน	การรักษาความสงบภายใน	๔	๖๖.๖๗	๒๘๙,๗๗๕	๒๘.๙๘	สำนักปลัด
		สังคมสงเคราะห์	๓	๖๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๘๒.๐๕	สำนักปลัด
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๔๔.๔๔	๑๕๕,๐๕๐	๕๓.๖๕	สำนักปลัด
		อุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๔ แผนงาน	๑๑	๕๕.๐๐	๗๖๔,๘๒๕	๔๕.๕๕	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖.๑ กำหนดนโยบายและควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน	บริหารงานทั่วไป	๔	๔๔.๔๔	๕๔๑,๔๕๐	๑๑.๖๓	สำนักปลัด
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๕	๕๐.๐๐	๕๖๑,๔๕๐	๑๒.๐๔	๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑๑ แผนงาน	๔๔	๒๐.๔๗	๖,๙๐๕,๘๘๑.๔๓	๖.๒๘	๓ กอง

รายงานรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ระบบประปา และขยายเขตไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างป่าช้าฝั่งทิศ ตะวันตก (ม.๕)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร	๗๘๐,๘๘๕	หมู่ที่ ๕	เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมถนนดิน พร้อมลงลูกรังสายนา กำนัน (ม.๒)	ซ่อมแซมถนนดินพร้อม ลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๘๐ ตารางเมตร	๑๔๕,๖๘๙	หมู่ที่ ๒	เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๓	ยกระดับถนน คสล. ซอย ๕ (ม.๖)	ยกระดับถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร	๓๔๔,๔๙๒	หมู่ที่ ๖	เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง
รวม			๑,๒๗๑,๐๖๖									

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ปรับปรุงระบบสูบน้ำ ดิบประปาตำบล บึงคล้า	ปรับปรุงระบบสูบน้ำ ดิบประปาตำบลบึง คล้าโดยการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการ เกษตรเพื่อทดแทน ของเดิม รายการปั๊ม สูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ Hp	๓๘,๖๐๐	หมู่ที่ ๑๓	เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๓๘,๖๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
รวม			๓๘,๖๐๐							๓๘,๖๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรปลอดภัยและสร้างอาชีพเสริม โดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
๑	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑. บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นวิถีชีวิต ๒. อบรม บรรยายวิธีการและขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ ๓. อบรม บรรยายวิธีการและขั้นตอนการเพาะต้นอ่อนพืช ๔. ลงมือฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพและการเพาะต้นอ่อนพืช ๕. กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่จำนวน ๕๐ คน	๒๖,๐๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนมีนาคม ๒๕๖๗			√		๒๖,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	สำนักปลัด อบต.
๒	ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนตำบลบุงคล้า	๑. จัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว	๕๓,๐๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	√				-	-	สำนักปลัด อบต.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
		๒. ขอรับการ สนับสนุนพันธุ์ปลา จากประมงจังหวัด เพชรบูรณ์ ๓. จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติและปล่อย พันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหนองแส หนองน้ำกุดกุ่ม หนอง น้ำสาธารณะบ้าน หนองคัน ๔. ติดป้ายประกาศ เพื่อการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน										
๓	ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน	๑. บรรยายอบรม การแปรรูปอาหาร จากผลผลิตใน ครัวเรือน/ชุมชน เพื่อ เพิ่มมูลค่า ๒. บรรยายสาธิต และฝึกปฏิบัติการทำ ปลาต้มพริก ๓. บรรยายสาธิต และฝึกปฏิบัติการทำ แหนมหมู	๓๐,๙๓๐	อบต.บุงคล้า	เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๒๙,๘๘๕	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ควรมีการติดตามต่อ ยอดความสำเร็จใน การประกอบอาชีพ ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนารายได้ อย่างยั่งยืน	สำนักปลัด อบต.
		รวม	๑๐๙,๙๓๐							๕๕,๘๘๕		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงคล้า ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๗๘,๔๐๐	ศพด. ต.บึงคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗		✓			๓๖๕,๖๘๐	ยังไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	กองการศึกษาฯ
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน บ้านบึงคล้า โรงเรียน บ้านหนองคัน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงคล้า จำนวน ๒๖๐ วัน	๘๖๒,๐๐๐	อบต.บึงคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗		✓			๓๐๖,๗๗๐.๖๘	ยังไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๓	เครื่องเล่นสนาม เด็กเล็ก	๑. จัดซื้อชุดเครื่อง เล่นสนามเด็กเล็ก (ปืนป่าย) จำนวน ๑ ชุด - ประกอบด้วยชิงช้า สไลด์เดอร์ บันได สำหรับปืนป่าย - ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ x ๔๐๐ x ๒๕๐ ซม. - โครงสร้างเสาเหล็ก กลม ไม่น้อยกว่า ๗๖ มม.	๙๙,๕๐๐	ศพด. ต.ปungคล้า	เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	ยังไม่พบปัญหา/ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษาฯ
๔	อุดหนุนโครงการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในเขต พื้นที่	๑. อุดหนุน งบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านปungคล้า และโรงเรียนบ้าน หนองคัน จำนวน ๒๐ วัน ตามโครงการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในเขต พื้นที่	๑,๔๘๒,๐๐๐	อบต.ปungคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗		√			๖๓๒,๘๐๐	ยังไม่พบปัญหา/ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน	กอง การศึกษาฯ
๕	รถรับ - ส่ง นักเรียน	ปรับปรุงรถรับส่ง นักเรียนโดยซื้อโครง เหล็กด้านหลังรถ พร้อมเปลี่ยนโครง เหล็กด้านหลังรถใหม่	๒๑,๐๐๐	อบต.ปungคล้า	เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๒๐,๙๐๒	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กอง การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
		เปลี่ยนผ้าใบกันฝน และติดตั้งถังดับเพลิง สำหรับติดรถ ขนาด ๑ กิโลกรัม เปลี่ยน สติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ ชุด เปลี่ยนหลอดไฟ กระพริบ จำนวน ๔ หลอด										
		รวม	๓,๒๔๒,๙๐๐							๑,๓๒๖,๑๕๒.๖๘		

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	แข่งขันกีฬาฟุตบอล ตำบลบุงคล้า	๑. การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ๗ คน จำนวน ๘ ทีม ๒. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ รวมจำนวน ๑๔๔ คน	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน บุงคล้า	เดือนเมษายน ๒๕๖๗	√				-	-	กอง การศึกษาฯ
๒	จัดการแข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคี	๑. การแข่งขันกีฬา ตกไข่หงส์ ปิดตาตีปี๊บ ตีกอล์ฟมะเขือยาว โยนบอลลงตะกร้า เปตอง อัครวินเก้าอี้ ดนตรี วังผลัดอุ้มลูก น้อย เหยียบลูกโป่ง หรรษา ออกกำลังกาย ประกอบดนตรี ๒. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๕๐ คน	๓๕,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน บุงคล้า	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖			√		๓๔,๗๘๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กอง การศึกษาฯ
๓	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน	๑. จัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ ที่มีหน่วยงาน จัดขึ้น ๒. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและประชาชน รวมจำนวน ๒๐ คน	๑๐,๐๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗	√				-	-	กอง การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
๔	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนเมษายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองการศึกษาฯ
๕	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนักเรียน	๑. การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน ๒. กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านบุงคล้า จำนวน ๒๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านบุงคล้า	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองการศึกษาฯ
๖	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน	๑. การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๒. กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านบุงคล้า	เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	√				-	-	กองการศึกษาฯ
๗	สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาล สงกรานต์	๑. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ๒. กิจกรรมประกวดผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ๓. กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ ๔. กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย	๕๐,๐๐๐	วัดศรีเมือง หมู่ที่ ๑	เดือนเมษายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
		๕. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓๐๐ คน										
๘	สืบสานประเพณีลอย กระทง	๑. กิจกรรมการ ประกวดกระทง ๒. กิจกรรมขอขมา พระแม่คงคาและลอย กระทง ๓. กิจกรรมการ ประกวดนางนพมาศ ๔. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน ๑๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	วัดแก้วสว่าง หมู่ที่ ๖	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖			√		๓๐,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กอง การศึกษาฯ
๙	สืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา	๑. กิจกรรมหล่อเทียน เข้าจำนำพรรษา ๒. นิทรรศการ เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ๓. กิจกรรมรณรงค์งด เหล้าเข้าพรรษา ๔. กิจกรรมถวาย เทียนเข้าพรรษา ๕. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ	๕๐,๐๐๐	วัดมะเดื่องาม หมู่ที่ ๗	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	√				-	-	กอง การศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. สำรองและขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว ในพื้นที่ ๒. จัดซื้อวัคซีน วัสดุ อุปกรณ์ในการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๓. อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๔. ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๕. ออกพื้นที่บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมวของประชาชน ๖. กลุ่มเป้าหมาย สุนัข และแมวในพื้นที่ รวม จำนวน ๒,๒๐๐ ตัว	๙๐,๓๕๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ต.ปุงคล้า	ช่วงที่ ๑ เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ช่วงที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗		√			๗๖,๐๐๒	ยังไม่พบปัญหา/ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด อบต.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
๒	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒. กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและใส่ทรายอะเบท ๓. กิจกรรมฉีดพ่นยุงโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๒.๒ เพชรบูรณ์	๙๗,๔๑๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ต.ปุงคล้ำ	เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗		✓			๗,๓๙๐	ยังไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	สำนักปลัด อบต.
๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑. อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๔ สำหรับการดำเนินงานแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๒. กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ หมู่บ้าน	๒๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ต.ปุงคล้ำ	เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗	✓				-	-	สำนักปลัด อบต.
รวม			๔๖๗,๗๖๐							๘๓,๓๙๒		

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	วันอนามัยสิ่งแวดล้อม ไทย	๑. กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ๒. กิจกรรมธนาคาร ขยะรีไซเคิล ๓. กิจกรรม Big Cleaning Day ๔. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่หมู่ ที่ ๑ - ๑๔ รวม จำนวน ๑๐๐ คน	๘,๘๕๐	อบต.บุงคล้า	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	√				-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑. สำรวจและกำหนด พื้นที่ปกปัก ๒. สำรวจพันธุ์ไม้ใน พื้นที่ปกปักและขึ้น ทะเบียนพันธุ์ไม้ ๓. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ อบต. และ ประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน ๕๐ คน	๓๒,๕๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗	√				-	-	สำนักปลัด อบต.
รวม			๔๑,๓๕๐							-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความปลอดภัยในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑. การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูให้แก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหลังการเกิดภัยพิบัติ ๒. กลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบึงคล้า ๑๔ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	อบต.บึงคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗		√			๗,๘๐๑	ยังไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	สำนักปลัด อบต.
๒	เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการไฟฟ้าและหมอกควัน	๑. อบรมให้ความรู้และสาธิตทักษะการใช้เครื่องมือดับไฟป่า ๒. อบรมให้ความรู้การจัดทำแนวกันไฟ ๓. ออกพื้นที่ลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า ๔. กลุ่มเป้าหมายสมาชิกเครือข่ายควบคุมไฟฟ้าตำบลบึงคล้า ส.อบต. อปพร. ผู้นำชุมชน นักเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. รวมจำนวน ๖๐ คน	๒๑,๒๐๐	อบต.บึงคล้า	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗			√		๑๘,๐๕๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	สำนักปลัด อบต.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
๓	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑. จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ ๒. กิจกรรมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ๓. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์	๔๓,๕๙๕	ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑ หน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบล บุ่งคล้า หมู่ที่ ๔	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๑๑,๒๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	สำนักปลัด อบต.
๔	ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. อบรมให้ความรู้ การป้องกันอัคคีภัย ๒. ฝึกปฏิบัติการ ป้องกันอัคคีภัย ๓. กลุ่มเป้าหมาย อปพร. ผู้นำชุมชน นักเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. รวมจำนวน ๖๐ คน	๒๔,๙๘๐	อบต. บุ่งคล้า	เดือนมีนาคม ๒๕๖๗			√		๒๔,๙๘๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	สำนักปลัด อบต.
รวม			๒๘๙,๗๗๕							๖๒,๐๓๑		

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการชุมชนและสังคม กรณีสงเคราะห์เด็กผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้	๑. จัดรลับ-ส่ง เด็กนักเรียน เพื่อรับ-ส่งเด็กด้อยโอกาส/ยากไร้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงคล้า ๒. กลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส/ยากไร้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงคล้า จำนวน ๓๐ คน	๗๐,๐๐๐	ศพด. ต.บึงคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗		✓			๑๒,๐๐๐	ยังไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	สำนักปลัด อบต.
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	๑. มอบเงินสงเคราะห์สำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบึงคล้า ๒. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ	๕๐,๐๐๐	อบต.บึงคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗	✓				-	-	สำนักปลัด อบต.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๓	ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต กรณี ปรับปรุงซ่อมแซมที่ อยู่อาศัยให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ	๑. ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการที่ยื่นขอรับ ความช่วยเหลือผ่าน ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนตำบล บึงคล้า ๒. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการในพื้นที่ที่ ลงทะเบียนขอรับ ความช่วยเหลือ จำนวน ๕ หลัง	๒๐๐,๐๐๐	อบต.บึงคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗	√				-	-	สำนักปลัด อบต.
รวม			๓๒๐,๐๐๐							๑๒,๐๐๐		

(ก) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	สนับสนุนโรงเรียน สร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลบุงคล้า	๑. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัด สวัสดิการของ หน่วยงานภาครัฐ สำหรับผู้สูงอายุ ๒. ศึกษาดูงานการ บริหารจัดการ โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ ๓. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในโรงเรียน สร้างสุขตำบลบุงคล้า จำนวน ๘๐ คน	๖๘,๐๕๐	อบต.บุงคล้า	เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗			√		๖๑,๐๕๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	สำนักปลัด อบต.
๒	สนับสนุนส่งเสริม กิจการสภาเด็กและ เยาวชนตำบลบุงคล้า	๑. อบรมให้ความรู้ เรื่อง การนำสิ่งของใช้ แล้วมาประยุกต์กลับมา ใช้ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ๒. บรรยายวิธีการ ชั้น ตอนการทำผ้ามัดย้อม การสานเสื่อ ๓. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ ตำบลบุงคล้า รวม จำนวน ๖๐ คน	๓๒,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน บุงคล้า	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	√				-	-	สำนักปลัด อบต.
รวม			๓๒๐,๐๐๐							๖๑,๐๕๐		

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๓	อุดหนุนโครงการ ประชารัฐร่วมใจ รวม พลังสังคมพลังชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๑. อุดหนุน งบประมาณให้แก่ศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติดอำเภอ หล่มสัก ตามโครงการ ประชารัฐร่วมใจ รวม พลังสังคมพลังชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๔๕,๐๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖			√		๔๕,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค การรายงานผลการใช้ จ่ายเงินที่ได้รับ อุดหนุนจากหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน เป็นไปอย่างล่าช้า ข้อเสนอแนะ ควรกำหนดระยะเวลา รายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนให้ ชัดเจน	สำนักปลัด อบต.
๔	อุดหนุนโครงการ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบ สาธารณภัยและ ราษฎรที่เดือดร้อน	๑. อุดหนุน งบประมาณให้แก่ กิ่งกาชาดอำเภอ หล่มสัก ตามโครงการ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบ สาธารณภัยและ ราษฎรที่เดือดร้อน	๑๐,๐๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗	√				-	-	สำนักปลัด อบต.
รวม			๑๕๕,๐๕๐							๔๕,๐๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา กำหนดนโยบายและควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
๑	บุงคล้าเมืองอัจฉริยะ Smart Governance & Smart City	๑. ระบบ Smart City Platform ๒. อบรมการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ๓. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้าใช้งานระบบ	๔๙๙,๐๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	√				-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	อบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้อาณัติหลักธรรมาภิบาล	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้อาณัติหลักธรรมาภิบาล ๒. กิจกรรมเคารพธงชาติ ๓. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ No Gift	๑๗,๔๕๐	อบต.บุงคล้า	เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๑๖,๙๕๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	สำนักปลัด อบต.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
		Policy ๔. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร ส.อบต ข้าราชการและ พนักงานจ้าง รวมจำนวน ๕๐ คน										
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ (สถานที่ กลาง)	๑. อุดหนุน งบประมาณให้แก่ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านโสก ตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ (สถานที่กลาง)	๑๕,๐๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖			√		๑๕,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	สำนักปลัด อบต.
๔	อุดหนุนโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์	๑. อุดหนุนงบ ประมาณให้แก่ ที่ทำ การปกครองอำเภอ หล่มสัก ตามโครงการ จัดงานรัฐพิธี อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์	๑๐,๐๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖			√		๑๐,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	สำนักปลัด อบต.
รวม			๕๔๑,๔๕๐							๔๑,๙๕๐		

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ประชาคมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของ ประชาชน	๑. จัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น ๒. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ส.อบต. ตัวแทน ประชาคมท้องถิ่นและ ประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	อบต.บุงคล้า	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗		√			๓,๒๒๒	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	สำนักปลัด อบต.
รวม			๒๐,๐๐๐							๓,๒๒๒		

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กรณีกันเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคม	๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความปลอดภัยในชุมชน	การรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐	๔๙๙,๕๐๐	๙๙.๙๐	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๑	๔.๗๖	๔๙๙,๕๐๐	๓๙.๐๕	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖.๑ กำหนดนโยบายและควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน	บริหารงานทั่วไป	๑	๑๒.๕๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๒.๓๐	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๑	๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๑.๗๐	๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๒	๖.๗๕	๙๙๙,๕๐๐	๑๘	๑ กอง

รายงานรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กรณีกันเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม

๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความปลอดภัยในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV หมู่ที่ ๑๓	ติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๖ จุด รวม ๘ ตัว ดังนี้ จุดที่ ๑ หน้าองค์การ บริหารส่วนตำบล บุงคล้า จำนวน ๒ ตัว จุดที่ ๒ ซอยข้างฟาร์ม ไปหมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ ตัว จุดที่ ๓ ซอยเข้าสระ หนองแสมจำนวน ๒ ตัว จุดที่ ๔ หน้าบ้าน นางแว พลุสวัสดิ์	๔๙๙,๕๐๐	หมู่ที่ ๑๓	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			√		๔๙๙,๕๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ระยะห่างของการ ติดตั้งสายส่งสัญญาณ ห่างกันเกินไป ส่งผล ให้สายหย่อนและอาจ เกิดความเสียหายได้ หากเกิดเหตุอัศจรรย์ ข้อเสนอแนะ - ควรเสริมแนวการ ติดตั้งสายส่งสัญญาณ เพิ่มเติม	สำนักปลัด อบต.

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ระบบประปา และขยายเขตไฟฟ้า	อุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๘.๗๐	๑,๓๑๔,๔๗๐.๖๖	๒.๐๗	กองช่าง
		การพาณิชย์	๑	๑๐๐	๓๖๕,๙๒๓.๒๒	๘.๑๓	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๕	๙.๖๒	๑,๖๘๐,๓๙๓.๘๘	๒.๔๑	๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๕	๙.๖๒	๑,๖๘๐,๓๙๓.๘๘	๒.๔๑	๑ กอง

รายงานรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กรณีได้ก่อกำหนดผู้รับผิดชอบไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ระบบประปา และขยายเขตไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสันต์ ลอยเทศ (ม.๒)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร	๘๙,๐๕๖.๓๕	หมู่ที่ ๒	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๘๘,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
๒	ยกระดับถนน คสล. ซอยนางทองสี เข้าอาสา (ม.๗)	ยกระดับถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	๓๙๕,๑๘๗.๑๐	หมู่ที่ ๗	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๓๙๔,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย นายวีรัตน์ มงคลวัฒน์ (ม.๑๑)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๘๑,๖๗๗.๙๙	หมู่ที่ ๑๑	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๔๗๕,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
๔	ซ่อมแซมถนนดิน พร้อมลงหินคลุกสาย เลียบบคลองน้ำต่าน (ม.๑๒)	ซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร	๓๔๘,๕๔๙.๒๒	หมู่ที่ ๑๒	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๓๔๔,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
รวม			๑,๓๑๔,๔๗๐.๖๖							๑,๓๐๑,๐๐๐		

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ประปา ระบบประปา ตำบลบุงคล้า	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ประปา ระบบประปา ตำบลบุงคล้า จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๗ วาง ท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๑๘๐ เมตร (ซอยหน้า โรงเรียนปากห้วย ด่าน) จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ วาง ท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๘๗๐ เมตร (ซอยบ้านโคก) จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ วาง ท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๒๐๐ เมตร	๓๖๕,๙๒๓.๒๒	หมู่ที่ ๗,๓	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๖			√		๓๖๕,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
		รวม	๓๖๕,๙๒๓.๒๒							๓๖๕,๐๐๐		

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ระบบประปา และขยายเขตไฟฟ้า	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔	๓๐.๔๓	๔,๖๘๘,๘๖๙.๒๕	๗.๓๗	กองช่าง
		การพาณิชย์	๓	๓๐๐	๑,๐๑๕,๙๔๓.๙๔	๒๒.๕๗	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๑๗	๓๒.๖๙	๕,๗๐๔,๘๑๓.๑๙	๘.๑๗	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	การเกษตร	๔	๑๖.๖๗	๘๖๒,๔๕๙.๔๐	๑๑.๒๑	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๔	๑๖.๖๗	๘๖๒,๔๕๙.๔๐	๗.๘๒	๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๒๑	๒๑.๗๑	๖,๕๖๗,๒๗๒.๕๙	๘.๑๒	๑ กอง

รายงานรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กรณีที่ยังไม่ได้กำหนดผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ระบบประปา และขยายเขตไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ก่อสร้างพังกันดิน สไลด์หลังโรงกรอง น้ำประปาตำบล บุงคล้า	ก่อสร้างพังกันดิน สไลด์ ยาว ๖๐ เมตร	๑,๙๘๑,๖๕๘.๗๓	หมู่ที่ ๑๓	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง
๒	ปรับปรุงถนนดินสาย ร่วมใจศรัทธารวมใจ ม.๔	ปรับปรุงถนนดิน ผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๙๖๐ ตารางเมตร	๒๕๑,๗๑๘.๑๒	หมู่ที่ ๔	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๒๓๙,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
๓	ซ่อมแซมถนนดินสาย หลังวัดมะเดื่องาม ม.๗	ซ่อมแซมถนนดิน ผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตร.ม.	๑๔๑,๗๗๘.๓๑	หมู่ที่ ๗	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๑๓๕,๙๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๔	ซ่อมแซมถนนดินสาย เลียบบคลองน้ำด่าน ม.๖	ซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร	๙๐,๘๔๘.๖๔	หมู่ที่ ๖	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๘๖,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
๕	ถนนดินขอยข้างบ้าน อาจารย์สุรธอม ม.๕	ปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ตารางเมตร	๒๐,๕๓๓.๘๘	หมู่ที่ ๕	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๑๙,๔๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
๖	ซ่อมแซมถนนดินขอย บ้านสวนนายชนพล ม.๕	ซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๔๙,๘๓๙.๕๒	หมู่ที่ ๕	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๔๗,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
๗	ซ่อมแซมถนน คสล. สายรอบคลองน้ำคล้า ม.๑	ซ่อมแซมถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙ ตารางเมตร	๔๙,๕๖๖.๘๑	หมู่ที่ ๑	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายวัน ม.๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๑ ตารางเมตร	๒๓,๖๒๓.๙๓	หมู่ที่ ๔	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๒๒,๔๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงกรองน้ำระบบ ประปาตำบลบุงคล้า ม.๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร	๑๘๗,๙๒๗.๓๗	หมู่ที่ ๑๓	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง
๑๐	ยกระดับถนน คสล. ซอย ๖ ม.๖	ยกระดับถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตารางเมตร	๓๔๐,๔๕๕.๘๐	หมู่ที่ ๖	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง
๑๑	ซ่อมแซมถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้าน บุงคล้า ม.๕	ซ่อมแซมถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร	๒๕๓,๗๐๔.๐๑	หมู่ที่ ๕	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากหน้าบ้านนายศลิ ถึงบ้านนางสงวน ม.๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๐.๑๐ ยาว ๑๓๗ เมตร	๓๙๒,๔๐๒.๖๔	หมู่ที่ ๑๓	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง
๑๓	ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน เก่า	เสริมผิวลาดยาง ผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ตารางเมตร	๔๐๗,๖๓๓.๔๙	หมู่ที่ ๔	เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖			√		๔๐๗,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
๑๔	น้ำประปาดื่มฟรีเพื่อ ประชาชน	ปรับปรุงอาคาร จำนวน ๑ แห่ง พร้อม ติดตั้งระบบกรองน้ำ ดื่ม	๔๙๗,๑๗๘	หมู่ที่ ๑๒					√	-	ปัญหา/อุปสรรค - เอกสารการขอ อนุญาตใช้สถานที่ใน การดำเนินการเดิมยัง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กำหนด ดังนั้น อบต. จึงยังไม่สามารถรับโอน มาดำเนินการต่อได้ ข้อเสนอแนะ - ควรให้มีการ ดำเนินการขออนุญาต ให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายกำหนดก่อน	กองช่าง
รวม			๔,๖๘๘,๘๖๙.๒๕							๙๕๖,๗๐๐		

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ปรับปรุงซ่อมแซม ท่อประปา ระบบ ประปาตำบล บึงคล้า	วางท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๒๔๕ เมตร (สายร่องโคม)	๒๑๓,๘๐๘.๘๐	หมู่ที่ ๗	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๒๑๒,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
๒	ขยายเขตประปา ตำบลบึงคล้า	วางท่อ HDPE ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๘๐๐ เมตร	๔๓๖,๒๑๑.๙๒	หมู่ที่ ๕	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง
๓	ปรับปรุงซ่อมแซม ท่อประปา ระบบ ประปาตำบล บึงคล้า	จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๗ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๑๘๐ เมตร (ซอยหน้าโรงเรียนปาก ห้วยด่าน) จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๘๗๐ เมตร (ซอยบ้านโคก) จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๒๐๐ เมตร	๓๖๕,๙๒๓.๒๒	หมู่ที่ ๗, ๑๓	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๗			√		๓๖๕,๐๐๐	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	กองช่าง
รวม			๑,๐๑๕,๙๔๓.๙๔							๕๗๗,๐๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
๑	ซ่อมแซมคันเหมืองเลียบ ถนนบุงคล้า – โพธิ์ทอง ม.๗	ซ่อมแซมคันเหมืองขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๓๗,๓๓๑.๓๒	หมู่ที่ ๗	-				√	-	ปัญหา/อุปสรรค - สภาพพื้นที่มีการชำรุดมากกว่าที่ประมาณการไว้เดิม ทำให้ต้องออกสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ - ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณการเพื่อตั้งงบประมาณในการดำเนินการใหม่	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมตลิ่งทรุดตัวสายคลองน้ำค้ำ (ม.๑๒)	ซ่อมแซมตลิ่ง โดยการวางกล่อง Gabion ยาว ๓๕ เมตร สูง ๔ เมตร	๗๓๗,๕๙๖.๑๑	หมู่ที่ ๑๒	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง
๓	ขุดลอกเหมืองกลาง (ม.๓)	ขุดลอกเหมือง ขนาดคันเหมืองกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔๑.๘๓ ลูกบาศก์เมตร	๑๓,๗๖๕.๙๗	หมู่ที่ ๓	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
๔	ธนาคารน้ำใต้ดิน	ก่อสร้างระบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน ๑๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บ้าน นายสมคิด พันผง หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๒ นา นางอุ้นเรือน ทองจ้อน หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๓ นานางสุพันธ์ กวยคำ หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๔ นานางสุพันธ์ กวยคำ หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๕ นานางคำไผ่ รอดภัย หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๖ นานายวัน สอนสุภาพ หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๗ นานางสาว บัวพัน แสงเดือน หมู่ที่ ๔ จุดที่ ๘ ที่สาธารณประโยชน์ คลองยาง หมู่ที่ ๑๔ จุดที่ ๙ นานายวิโรจน์ สุทธหลวง หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๑๐ บ้าน นางสาวศศิญาวัลย์	๗๒,๑๙๘	หมู่ที่ ๑, ๒,๔,๖,๗,๑๒, ๑๔	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√				-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
		คำสังวาลย์ หมู่ที่ ๗ จุดที่ ๑๑ บ้าน นางจันทอน รูปขาว หมู่ที่ ๖ จุดที่ ๑๒ บ้าน นางวิริย มากคำ หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๑๓ นานางหล้า พันผง หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๑๔ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ ซอยเข้าฝาย ชลประทาน										
		รวม	๘๖๐,๘๙๑.๔๐							-	-	

ผนวก

ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ระบบประปา และขยายเขตไฟฟ้า	เคหะและชุมชน	๘	๒,๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง
		อุตสาหกรรมและการโยธา	๘๓	๖๐,๘๙๔,๕๒๐	กองช่าง
		การพาณิชย์	๓	๖,๘๐๐,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๙๔	๖๙,๘๕๖,๕๒๐	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรปลอดภัยและสร้างอาชีพเสริม โดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		การเกษตร	๓	๑๐,๑๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๗	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศึกษา	๑๑	๓,๘๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
		การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๐	๕๕๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
		อุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๘๑๒,๐๐๐	กองการศึกษา
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๓๖	๕,๒๒๕,๐๐๐	๑ กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	สาธารณสุข	๕	๕๐๕,๐๐๐	กองช่าง
		เคหะและชุมชน	๒	๒,๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง
		การเกษตร	๔๑	๑๔,๙๒๐,๗๖๙	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๔๘	๑๘,๑๒๕,๗๖๙	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคม	๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความปลอดภัยในชุมชน	การรักษาความสงบภายใน	๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		สังคมสงเคราะห์	๕	๓๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๒๘๙,๐๐๐	สำนักปลัด
		อุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๔ แผนงาน	๒๐	๑,๖๗๙,๐๐๐	๒ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖.๑ กำหนดนโยบายและควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน	บริหารงานทั่วไป	๙	๔,๖๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๑๐	๔,๖๖๕,๐๐๐	๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑๑ แผนงาน	๒๑๕	๑๐๙,๘๘๑,๒๘๙	๓ กอง